

CHECKLISTA ISOCERT 1

För montering av ISODRÄN-systemet på källarvägg.

”En checklista för dig som monterar (privat eller entreprenör)
ISODRÄN-systemet eller har anlitat en entreprenör”



Entreprenörens namn/telefonnummer

Fastighetsbeteckning

Montering klart

Arbetsinstruktionen hittar du på www.isodran.se

Nr	Benämning, sidhänvisningar är till vår arbetsinstruktion	Utfört (X)	Kommentar
1.	Inspektera källarutrymmen och notera ev. fuktgenomslag och sprickor.		
2.	Är schakt utförd enligt arbetsinstruktionen? (sid 3)		
3.	Har ev. tätskikt avlägsnats i erforderlig omfattning? (sid 4)		
4.	Har ev. skador på grundmuren lagats? (sid 4)		
5.	Har ett hålkärl (frånlut) enl. figur 5 (sid 4) utförts på den utstickande sulan?		
6.	Har dräneringsröret placerats på rätt djup enl. fig 5 (Sid 4)? Beakta undantagen! (sid 4)		
7.	Är det korrekt fall på dräneringsröret? (sid 4) OBS. Dränledningen kan under vissa omständigheter läggas utan fall, dock aldrig i bakfall.		
8.	Finns det tillräckligt med makadam runt dräneringsröret? Figur 6-7 (sid 5) & figur 8-10 (sid 6)		
9.	Har tillräckligt antal med inspektionsbrunnar på dräneringsröret installerats? (sid 4)		
10.	Om dräneringsröret placerats i nivå med underkant betong, eller om det är stor fuktbelastning, är det kompletterat med 200mm ISODRÄN-skiva den nedersta delen och upp 500mm från innergolvet enl. fig 8-10 (sid 6)? Se även dimensionering sid 5!		
11.	Är det säkerställt hur drän/dag-vatten tas hand om? (Ange i kommentar hur + ev. bilaga)		
12.	Används rätt hårdhet på ISODRÄN-skivan beroende på vilket schaktdjup det är? (sid 5)		
13.	Ifall motlutande terräng/djupa schakter, har ISODRÄN-säkerhetsduk använts? (sid 7)		
14.	Vid utstickande sula, har det lagts två lager ISODRÄN-skivor på den utstickande sula med en åldersbeständig plastfolie mellan? Figur 7 (sid 5) & figur 9 (sid 6). Alt. finns utan folie. (sid 13)		
15.	Slutar filterduken, som kommer nerifrån, i överkant med ISODRÄN-skiva? (sid 16)		
16.	Filterduksskappan, som kommer ovanifrån, är den monterad korrekt? (sid 16)		
17.	Är överlappet med filterduksskappan max 200-300mm över filterduken som kommer underifrån? (sid 16)		
18.	Är täcklisten fäst med slagnit med ett c/c på max 150mm? (sid 16)		
19.	Är det tätat mellan täcklist och vägg med erforderlig tätmassa? (Sid 16)		
20.	Vid återfyllnad, är frånlut 1:20, av marken från huset tillgodosett? (sid 16) OBS! Efterkontroll på våren samt 1 år efter återfyllnad. OBS! Täcklisten ska alltid ligga under marknivån, ej synlig!		
21.	Övriga kommentarer		

Datum/Underskrift Entreprenör

Datum/Underskrift Fastighetsägare

Bifogade handlingar/dokument:

Offert/Avtal	Dagvattenritning
Bilddokumentation	Övriga dokument, ange vad:
Dräneringsritning	